

Tabela e Kontratave të Punimeve lidhur me ARRSH në 2018

Emertimi i Projektit	Kontraktor	Vlera e Kontrates	Vlera e Rishikuar e Kontrates (ose Kolaudimit)	Data e fillimit te punimeve	Afati i perfundimit kontrates	Afati i perf. te punimeve (i shtyre/në proces)	Supervizor
Ndertim Rruge		20,985,621,670	20,985,621,670				
Reabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja, Loti 2	Salillari	1,882,553,022	1,882,553,022	02.11.2018	02.11.2020	Në proces	Ing. Klara Konomi
Reabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja, Loti 3	Victoria Invest & Victoria Invest Internacional	1,404,161,064	1,404,161,064	02.11.2018	02.11.2020	Në proces	Infra tech & Arkimade
Ndertim Rruge Kardhiq-Delvine, Loti 4	Cobial & Gjoka Konstruksion	2,831,547,930	2,831,547,930	24.09.2018	24.09.2020	Në proces	Gjeokonsult&CO 47EK79&Iliriada PKS
Ndertim Rruge Kardhiq-Delvine, Loti 5	Alb Star	2,142,535,887	2,142,535,887	24.09.2018	24.09.2020	Në proces	Gjeokonsult&CO 47EK79&Iliriada PKS
Ndertim Rruge Kardhiq-Delvine, Loti 6	Albges Konstruksion & Arberia	2,854,371,726	2,854,371,726	24.09.2018	24.09.2020	Në proces	Gjeokonsult&CO 47EK79&Iliriada PKS
Plotesim, rakordim, masa mbrojtese dhe siguri rrugore ne viaduktet e aksit Kukes-Morine.	Vega (Kukes Inert)	248,797,843	248,797,843	11.09.2018	15.05.2019	Në proces	D&C Partners
Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore, Loti 2	Albavia & Geci	1,904,288,341	1,904,288,341	24.10.2018	23.10.2020	Në proces	C.E.C Group
Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore, Loti 3	Gjiguria	2,777,157,367	2,777,157,367	09.10.2018	09.10.2020	Në proces	Gjeokonsult & CO
Ndertim By Pass Tepelene, Loti 1	"G.P.G Company" & "Garden Line"	2,867,624,269	2,867,624,269	12.07.2018	12.05.2020	Në proces	AVE Consulting
Perfundimi i punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore Nyja e Milotit	Euroteorema Peqin	1,548,619,680	1,548,619,680	09.07.2018	09.10.2019	Në proces	Imes-D
Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1 Shtese punimesh	Arifaj & Denis-05 & Eurokos	281,743,746	281,743,746	24.07.2018	24.03.2019	Në proces	Ing. Gent Raca ARRSH
Ndertim i aksit rrugor Skrapar-Permet, Loti 1 Shtese punimesh	Salillari	242,220,795	242,220,795	19.07.2018	19.03.2019	Në proces	Ing. Adrian KROI
Sistemim Asfaltim		639,574,140	639,574,140				
Sistemim Asfaltim e masa inxhinierike ne km 21+050, ne rrugen Qafe Thane-Lin-Pogradec (shtese punimesh)	Pe-Vla-Ku & Garden Line	194,160,197	194,160,197	06.07.2018	06.11.2018	06.06.2019	Vladimir Gojashi
"Stabilizimi i rreshqitjes ne aksin Tirane-Elbasan (dalje Tyneli i Krrabes km 15.2-Elbasan km 27) "	2T	445,413,943	445,413,943	20.09.2018	20.01.2019	26.04.2019	Niko Mihali
Objekte te kolauduara		397,818,578	397,757,412				
Plotesimi dhe perfundimii objektit-Ndertim Rruge Unaza e re e Tiranës"(Seg Komuna e Parisit- Shkolla Teknologjike (0+000-0=640) Shtese punimesh	4AM & ED Konstruksion	203,012,310	203,012,310	25.06.2018	25.10.2018	Përfunduar	Vladimir Gojashi
Nderhyrje emergjente per stabilizimin e rreshqitjes ne km 21+495 ÷ 21+620, ne segmentin Lin-Pogradec.	Pe-Vla-Ku	166,504,551	166,443,654	30.07.2018	15.10.2018	Përfunduar	Niko Mihali 02.08.2018
Ndertim nenkalimi hekurudhor Hd=10m ne unazen Librazhd	Bajrami N	28,301,717	28,301,448	12.06.2018	12.12.2018	Përfunduar	Niko Mihali dt. 19.06.2018